

Zapisnik o servisu sustava

Vujčić, Tihomir

Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2017**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:081234>

Rights / Prava: [In copyright](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2020-11-25**



Repository / Repozitorij:

[Repository of Karlovac University of Applied Sciences - Institutional Repository](#)



APIN SUSTAVI d.o.o.

za projektiranje, gradnju i trgovinu
Tel: 01 38 70 520 | 01 38 70 521 | www.apin.hr
Ožujnska 8 | HR-10000 Zagreb | OIB 22659472331

Zapisnik broj:

FM200 INSTALACIJA KONTROLA PROPUŠTANJA

Revizija 2 – 02/2015

Radni nalog

RN 071_12_ASE

Građevina

GRAND AUTO - ZAGREB WEST

Korisnik

GRAND AUTO - ZAGREB WEST

Odgovorna osoba korisnika

g. Siniša Jurjević

Datum servisa

08.03.2016.

Početak servisa

Kraj servisa

Serviser

Ivica Vidović

Pozicija instalacije

**KOMORA
ZA LAKIRANJE**

Volumeni boce/boca

69 litara

Punjenje boce/boca

76,5 kg

Višezonski sustav

Broj razdjelnih ventila:

Projektirani tlak sustava:

42 bara

Temperatura:

22°C

Tlak sustava

48 bara

Tlak zadovoljava

DA NE

Kontrola propuštanja

Uređaj s više od 1,55 kg plina – kontrola svakih 12 mjeseci Testiranje propuštanja njuškalom

Uređaj s više od 15,5 kg plina – kontrola svakih 6 mjeseci Kontrola vaganjem

Napomena:

Ultrazvučna kontrola

Uređaj s više od 155 kg plina

Sustav ima ugrađen uređaj za kontrolu propuštanja

Napomena:

R.B.	Broj boce	Prijašnja težina/kontrola	Sadašnja težina/kontrola	Gubitak plina
1.	08/83243		160,0 kg	NE
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Vlasnik/Korisnik je prijavio instalaciju Agenciji za zaštitu okoliša sukladno članku 7. Uredbe

Vlasnik/Korisnik je upoznat s Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

Serviser:

APIN SUSTAVI d.o.o.
za projektiranje, gradnju
i trgovinu
Zagreb, Ožujnska 8 11

Datum:

08.03.2016.

Za korisnika:

Grand
ZAGREB
11

Zapisnik o kontroli propuštanja usklađen je sa Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14), te normom HRN EN 15004 kojom se projektiraju, izvode, održavaju i ispituju na propuštanje sustavi za gašenje požara plinom FM-200 (HFC 227 ea).

APIN sustavi d.o.o. upisan je u Registar pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i uporabe tih tvari Ministarstva zaštite okoliša pod registarskim brojem 1558.





APIN SUSTAVI d.o.o.

za projektiranje, gradnju i trgovinu
Tel: 01 38 70 520 | 01 38 70 521 | www.apin.hr
Ožujaska 8 | HR-10000 Zagreb | OIB 22659472331

SERVIS PROTUPOŽARNE INSTALACIJE:

FM200 INSTALACIJA LIST 1/2

Broj zapisnika **2016-03-08**

Revizija 2 – 02/2015

Radni nalog **RN 071_12_ASE** Građevina **GRAND AUTO - ZAGREB WEST**

Lokacija **Ljubljanska avenija 4, Zagreb** Korisnik **GRAND AUTO - ZAGREB WEST**

Datum servisa **08.03.2016.** Početak servisa Kraj servisa Serviser **Darko Sremec**

Pozicija instalacije **KOMORA ZA LAKIRANJE** Volumeni boce/boca **69 litara** Punjenje boce/boca **76,5 kg** Višezonski sustav Broj razdjelnih ventila:

Projektirani tlak sustava: **42 bara** Temperatura: **22°C**

Očitani tlak sustava **48 bara** Tlak zadovoljava DA NE

Boce imaju presostat DA NE Proizvođač: **LPG**

6 mjesecni servis

Vizualni pregled cjevovoda
 Popravak cjevovoda Ispiranje cjevovoda Tlačna proba

Pregled vatrodajnog dijela sustava
 Provjera javljača Provjera ručnog tastera Provjera kvara
 Provjera zvučne i svjetlosne signalizacije Provjera prosljeđenja signala na vatrodajvu Provjera lampica na centrali za gašenje

Kontrola ručnog aktiviranja ventila

Kontrola automatskog aktiviranja ventila

Vizualna kontrola boca, oznaka na bocama i stanja visokotlačnih gibljivih cijevi

Provjera tlaka u bocama Temperatura okoline: **22°C**

Nadopunjavanje boce/boca dušikom (pad tlaka veći od 10%)

Provjera težine boca Ultrazvučna kontrola Smanjenje količine veće od 5%

Potrebna nadopuna plinom za slijedeće boce:



APIN SUSTAVI d.o.o.

za projektiranje, gradnju i trgovinu
Tel: 01 38 70 520 | 01 38 70 521 | www.apin.hr
Ožujaska 8 | HR-10000 Zagreb | OIB 22659472331

SERVIS PROTUPOŽARNE INSTALACIJE:

FM200 INSTALACIJA LIST 2/2

12 mjesečni servis

Revizija 2 – 02/2015

Provjera štíčenog prostora (pregrade, promjena volumena, strop ...)

Napomena:

Kontrola uputa i oznaka

Zidne upute

Knjiga uputa i održavanja

Upozorenja za osoblje

Funkcionalno ispitivanje instalacije bez ispuštanja plina s kontrolom daljinske signalizacije

Napomena:

Aktiviranje ručnim tasterom

Aktiviranje javljačem

Aktiviranje kvara

10 godišnji servis

Tlačna proba boce/boca uz kontrolu Inspektorata posuda pod tlakom

Napomena:

Zadnja tlačna proba:

Boca/boce ima π znak

Ostalo

Servisni list na boci je ispunjen

Korisnik posjeduje knjigu održavanja

Izvedena je ponovna obuka ljudstva

Korisnik posjeduje odobrenu projektnu dokumentaciju

Napomena:

Napomena

Izmjereni kapacitet baterija iznosi oko 25% ukupnog kapaciteta (4,5 Ah od 18 Ah).

Serviser:

APIN SUSTAVI d.o.o.
za projektiranje, gradnju
i trgovinu
Zagreb, Ožujaska 8 11

Datum:

08.03.2016.

Za korisnika:

[Handwritten signature]

Ovaj Zapisnik isključivo je vlasništvo tvrtke APIN sustavi d.o.o. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, izdavanje, uporaba ili komercijalno iskorištavanje Zapisnika ili dijelova Zapisnika bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke APIN sustavi d.o.o. Krajnjem korisniku dozvoljeno je preuzimanje, ispisivanje, spremanje i kopiranje ovog Zapisnika samo i isključivo za vlastitu uporabu.

